

LUČKA UPRAVA POREČ
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE
ZA 2005. GODINU

1. OCJENA RAVNATELJA I PREDSEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU
LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Poreč djeluje u skladu s ovlastima i nadležnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima te programima donesenim od strane Upravnog vijeća Lučke uprave.

Lučka uprava Poreč djeluje u luci javnog prometa Poreč, Vrsar i Funtana.

Svi postavljeni zadaci u 2005. godini u većem su djelu realizirani.

U 2006 godini poduzeti veći angažman zajedno sa mjerodavnim institucijama Grada Poreča na realizaciji projekata donesenih od strane Lučke uprave.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ravnatelj:

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Poreč radi na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i ostalim pravnim aktima koji reguliraju rad lučke uprave.

Lučka uprava Poreč ima sjedište u Poreču, Obala m. Tita 6, telefon 453 – 497,
e-mail: lucka.uprava-porec@pu.htnet.hr

Jedini stalno zaposlen je ravnatelj Željko Čorak.

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI				
ZADATAK			STUPANJ REALIZIRAN OSTI	OBRAZLOŽENJE
A LUKA POREČ	A.1.	Izgradnja sidrišnih vezova	realizirano	Prema postojećem rješenju izrađeno i postavljeno 5 sidrenih blokova za privez plovila na sidrištu. Ograničenim prikupljanjem ponuda odabran je izvođač radova obrt Mediterraneo iz Poreča.
	A.2	Postavljanje novih stupova za privez (bitve)	realizirano	Izrada i dostava stupova za privez . Ograničenim postupkom prikupljanja ponuda izabrano poduzeće Krma d.o.o. iz Labina. Postavljanje novih stupova za privez realizirana ograničenim prikupljanjem ponuda. Dobiven izvođač radova poduzeće Dekop iz Poreča.
	A.3.	Postavljanje novog NN kabla i pojačanje vršne snage	realizirano	Ograničenim prikupljanjem ponuda izabran izvođač radova obrt Elma iz Sv. Lovreča. Projekt elektroinstalacija za priključak brodova izradio Sintel Consulting d.o.o. iz Poreča. HEP – kupnja vršne snage 50kW za brodove u međunarodnom prometu na vezu.
	A.4.	Rekonstrukcija kamenih poklopnica u luci Poreč	djelomično realizirano	Korištena odobrena sredstva iz Proračuna Županije. Ograničenim prikupljanjem ponuda dobiven izvođač radova Bomar Commerce d.o.o. iz Poreča. Radovi produženi u 2006. god.
	B.1.	Zakonska dokumentacija za gradnju infrastrukture	nije realizirano	Planirana izrada potrebne zakonske dokumentacije za gradnju infrastrukture nije bilo moguće realizirati –Grad Poreč nije donio DPU-a.
		Idejno rješenje za vez većih plovila	realizirano	
		Studija zaštite lučkog akvatorija	realizirano	
B LUKA VRSAR	C1.	Rekonstrukcija kamenih poklopnica na gatu u luci Vrsar	djelomično realizirano	Korištena sredstva iz Proračuna Županije. Izvođač radova odabran ograničenim prikupljanjem ponuda – Bomar Commerce d.o.o. Poreč. Radovi produženi u 2006. god.

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA			
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
A.	Kvalitetniji prihvat većeg broja plovila unutar luke Poreč	dobra	Ulaganjem u izradu sidrišta , ugradnjom bitvi , priključenjem brodova u međunarodnom prometu na struju jačine 50kW, povećala se kvaliteta usluge prihvaća u luci Poreč.
B.	Ulaganje u dokumentaciju potrebnu za izgradnju infrastrukture za zaštitu luke Poreč od meteoroloških uvjeta	dobra	Suradnju između lučke uprave i Grada Poreča povećati u realizaciji i provedbi dogovorenih aktivnosti sa ciljem pronalaženja optimalnih i kvalitetnih rješenja i brže realizacije donošenja planova i projekata koji su značajni za lučku upravu u svrhu zaštite akvatorija južnog dijela luke Poreč i namjene akvatorija i neposrednih kopnenih dijelova.
C.	Dovršetak sanacije gata u luci Vrsar	vrlo dobra	Realizirana je djelomična rekonstrukcija kamenih poklopnica na gatu prema financijskim mogućnostima, ugrađene su dvije bitve (osigurane od koncesionara) a snimka postojećeg stanja gata predviđa dodatnu sanaciju gata.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Program uređenja luke- dovršetak sanacije kamenih poklopnica kod hotela "Riviera"	realizirano	Započeta sanacija kamenih poklopnica u 2004. godini dovršena je u potpunosti u 2005. godini.
5.2.	Rekonstrukcija prostorija na carinskom gatu	realizirano	Ograničenim prikupljanjem ponuda odabran izvođač radova građevinski obrt Degrad iz Karojbe. Radovima je odvojen prostor carine i policije i izgrađen sanitarni čvor.
5.3.	Sanacija nosača za vađenje brodica	realizirano	Nosači su od dotrajalosti pali u more. Izvađeni su iz mora, sanirani i ponovo ugrađeni na postojeće mjesto. Radove izveo obrt za podvodne radove Deep Blue iz Poreča.

**6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
- PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA**

PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	OBRAZLOŽENJE
Izgradnja sidrišnih vezova = 57.767,00	= 57.767,00	Realizirano prema planu
Postavljanje novih stupova za privez (bitve) = 90.000,00	= 36.539,00	Realizirano prema planu. Radovi iskopa i postavljanja bitvi koštali manje od predviđenih planom.
Postavljanje novog NN kabla i kupnja vršne snage od HEP-a = 267.872,00	= 267.872,00	Realizirano prema planu.
Rekonstrukcija kamenih poklopnica u luci Poreč od gata do Gradske kavane = 200.000,00	= 65.941,62	Rebalansom Proračuna Županije dodijeljeno je 50.000,00 kuna manje te investicija iznosi 150.000,00 kuna. Uslijed velikih hladnoća radovi završeni u 2006.
Program uređenja luke = 165.000,00	= 91.967,44	Sanacija kamenih poklopnica kod Hotela "Riviera" dovršena u 2005. godini.
Izrada studije zaštite okoliša = 232.579,00	0	Studija zaštite okoliša nije izrađena (potrebna izrada projektno planske dokumentacije).
Idejno rješenje za vez plovila većih od 35 m. = 24.156,00	= 24.156,00	Realizirano prema planu.
Studija dugoročnog razvoja luke = 176.000,00	0	Nije izrađena Studija dugoročnog razvoja (potrebna izrada projektno planske dokumentacije).
Studija zaštite lučkog područja = 20.984,00	= 20.984,00	Realizirano prema planu.
Rekonstrukcija kamenih poklopnica na gatu u luci Vrsar = 150.000,00	= 112.358,38	Realizirano iz sredstava Proračuna Županije. Uslijed velike hladnoće radovi realizirani u 2006. godini.

7. ZAKLJUČAK/REZIME

U 2005 godini izvršene su investicije za kvalitetniji prihvat plovila i rekonstrukciju kamenih poklopnica u luci Poreč i Vrsar. Potrebno je i dalje voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luke.

Nastaviti sa financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje , a naročito poticati rad sa odjelom za prostorno planiranje Grada Poreča u svrhu donošenja prostorno planske dokumentacije za zaštitu južnog dijela akvatorija luke Poreč.

Prihod od prometa putnika i brodova povećan je boljom organizacijom prihvata plovila i pružanja usluga.

Voditi brigu o održavanju lučkog prometa i poticati mjere za povećanje sigurnosti prometa u lukama. Osigurati održavanja reda u lukama, uspostavljanje koordinacije s poznatim korisnicima luka, te provođenje Pravilnika o redu u lukama.

Potrebno je sagledati mogućnosti širenja luke javnog prometa unutar akvatorija u luci Poreč i Vrsar jer u dijelovima van luke javnog prometa odvija se javni promet odnosno linijski promet putnika prema turističkim objektima a time i povećanje prihoda od lučkih pristojbi i naknada.

KLASA: 400-01/06-01/01
URBROJ: 2163/01-13-06-07

POREČ, 11.03.2006. god.